

Протокол № 2
заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на
2018-2022 годы» на территории Найстенъярвского сельского поселения
Республики Карелия

29 июня 2018г.

п. Найстенъярви

Присутствовали:

Председатель Общественной комиссии:

Кудряшов Владимир Николаевич – и.о.главы Найстенъярвского сельского поселения.

Секретарь Общественной комиссии:

Рыжихина Галина Григорьевна – специалист I категории администрации Найстенъярвского сельского поселения.

Члены Общественной комиссии:

Смирнова Н.Н., Теслин В.А., Федотов В.А.

Повестка дня:

1. Рассмотрение промежуточных отчетов о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Найстенъярвского сельского поселения в 2018 году.

1. Рассмотрение промежуточных отчетов о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Найстенъярвского сельского поселения в 2018 году.

СЛУШАЛИ:

1. Кудряшов Владимир Николаевич – и.о.главы Найстенъярвского сельского поселения.

О промежуточных результатах реализации «Формирование комфортной городской среды» на дворовой территории между домами № 1 и № 2 по ул.Парковая пос.Найстенъярви в 2018 году:

В мае 2018 года заключен договор с ИП Сурмин Даниил Витальевич по благоустройству дворовой территории между домами № 1 и № 2 по улице Парковая пос. Найстенъярви в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды.

Всего планируемая стоимость работ по благоустройству дворовой территории в 2018 году составит 548,65 тыс. руб., из них средства субсидии из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и Найстенъярвского сельского поселения составят 521,02 тыс. руб., средства граждан – не менее 27,63тыс. руб.

В соответствии с заключенным договором срок завершения работ – 01.09.2018., но в настоящее время работа по благоустройству двора не ведется, подрядчик объясняет, что готовит оборудование, закупает материалы для

ремонта. Если в ближайшее время не приступит к работе необходимо писать предупреждение.

2. Кудряшов Владимир Николаевич – и.о.главы Найстенъярвского сельского поселения.

О промежуточных результатах реализации «Формирование комфортной городской среды» на общественной территории «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в годы ВОВ пос.Найстенъярви» в 2018 году:

В мае 2018 года заключен договор с ООО «Свой дом» по ремонту братской могилы воинов Советской Армии, погибших в годы ВОВ пос.Найстенъярви, в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды.

Всего планируемая стоимость работ по ремонту общественной территории в 2018 году составит 455,24 тыс. руб., из них средства субсидии из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и Найстенъярвского сельского поселения составят 455,24 тыс. руб.

В соответствии с заключенным договором срок завершения работ – 01.09.2018г. В настоящее время ведутся работы по ремонту братского захоронения, все работы планируются завершить до 01 сентября 2018 года.

Основные виды работ, выполняемые в 2018 году:

- 1) Замена бетонного тротуара общей площадью – 62 кв.м.;
- 2) Замена керамической плитки – 4,6 кв.м.;
- 3) Установка металлического ограждения – 684,25 кв.м.

Решили:

1. Решение о принятии промежуточного отчета о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на дворовой территории между домами № 1 и № 2 по ул.Парковая пос.Найстенъярви в 2018 году.

Голосовали: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.

2. Решение о принятии промежуточного отчета о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» общественной территории «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в годы ВОВ» в 2018 году.

Голосовали: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.

Председатель

Секретарь



В.Н. Кудряшов

Г.Г.Рыжихина